

**공사 기성부분 검사원
보고서(3, 4, 6, 7번)**

2019년 06월 19일

(주)종합건축사 사무소 송현

【제2회 공사 기성부분 검사원】

(공정감리 확인자)

(주)종합건축사 사무소 송현
건축사(대표) 김 경 문



1. 공 사 명: 평택시 오성면 죽리 다가구주택 신축공사(3,4,6,7번)
2. 공 사 위 치: 경기도 평택시 오성면 죽리 10-31
3. 계 약 금 액: 이십일억육천사백사십칠만원정(₩2,164,470,000) VAT포함
4. 계 약 년 월 일: 2019년 02월 01일
5. 착 공 년 월 일: 2019년 02월 11일
6. 준공예정년월일: 2019년 10월 30일
7. 금 회 공 정 률: 2019년 06월 18일 (공정율: 27.30%)

위 공사의 도급시행에 있어서 공사 전반에 걸쳐 공사 설계도서, 품질관리규준 및 기타 약정대로 어김없이 기성되었음을 확인하오며, 만약 공사의 시공, 감리 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 변상 또는 재시공할 것을 이에 기성검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2019년 06월 19일





주 소: 경기 군포시 공단로 356-54,
2동 1804호(산본동, 금정삼성쉐르빌)
법인등록번호: 110111-3904384
상 호: 주식회사 명선로템건설 (인)



주식회사 주나 펀딩 대부 귀하





【공정감리 사진】

일자:2019년06월18일

| 구 분 | 기 진행 공정사진 | 금회 공정사진(3번) |
|------|---|--|
| 내 용 | 사업부지 옹벽공사 및 성토작업 | 기초공사 완료후 1층 거푸집 및 철근공사 |
| 사진-1 |  |  |
| 내 용 | 사업부지 옹벽공사 및 성토작업 | 2층 바닥 거푸집공사 |
| 사진-2 |  |  |

【공정감리 사진】

일자:2019년06월18일

| 구 분 | 기 진행 공정사진 | 금회 공정사진(4번) |
|------|---|--|
| 내 용 | 사업부지 옹벽공사 및 성토작업 | 성토 후 바닥 다지기 |
| 사진-3 |  |  |
| 내 용 | 사업부지 옹벽공사 및 성토작업 | 전체 사업부지 작업장 및 아적장 사용 |
| 사진-4 |  |  |





【공정감리 사진】

일자:2019년06월18일

| 구 분 | 기 진행 공정사진 | 금회 공정사진(6번) |
|------|---|--|
| 내 용 | 사업부지 옹벽공사 및 성토작업 | 기초타설 완료후 1층 철근작업 |
| 사진-5 |  |  |
| 내 용 | 사업부지 옹벽공사 및 성토작업 | 대지주변 휘장막 공사완료 |
| 사진-6 |  |  |

【공정감리 사진】

일자:2019년06월18일

| 구 분 | 기 진행 공정사진 | 금회 공정사진(7번) |
|------|---|--|
| 내 용 | 사업부지 옹벽공사 및 성토작업 | 기초 완료후 1층 거푸집 및 철근조립 공사 |
| 사진-7 |  |  |
| 내 용 | 사업부지 옹벽공사 및 성토작업 | 1층 동바리 공사 및 2층 바닥일부 거푸집공사 |
| 사진-8 |  |  |